

Auftrags – Checkliste FlexsWall

Sehr geehrter Kunde,
vielen Dank, dass Sie sich für das flexible Wandsystem FlexsWall von CEKA entschieden haben.
Damit wir Ihnen eine qualitätsgerechte Ausführung garantieren können, müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:

- Raumhöhe max. 3m
- Decke und Fußboden sind eben
- Höhenunterschied von max. 20mm über die gesamte Schienenlänge
- Bodenschienen werden mit Klebeband auf dem Fußboden fixiert – der Belag muss daher glatt bzw. kurzflorig sein
- Führungsschienen werden an die Decke geschraubt. Bei abgehängter Decke ist die Baufreiheit für das Einlegen von Montageplatten zu gewährleisten.

**Für jede Wand sind eine separate Checkliste + Aufmaß zu erstellen sowie ein Grundriss mit Position und Verlauf der Wand beizufügen.
Eine Auftragsannahme erfolgt erst nach Bewertung des Aufmaßes.**

Auftraggeber: _____

Lieferanschrift: _____

Bezeichnung der Wand: _____
(bei mehreren Wänden in einem Objekt)

Angaben zur Ausführung

- Schienensystem 2-läufig
 Schienensystem 3-läufig

Anzahl der Schiebe-Elemente: _____

Füllung der Schiebe-Elemente

	Füllmaterial unten		Füllmaterial mittig		
	NeoTex Farbe vorn / hinten	melamin Farbe beidseitig	NeoTex Farbe vorn / hinten	melamin Farbe beidseitig	Whiteboard beidseitig weiß
Schiebe-Element 1					
Schiebe-Element 2					
Schiebe-Element 3					
Schiebe-Element 4					
Schiebe-Element 5					
Schiebe-Element 6					

Anliefersituation

Etage: _____

Aufzug vorhanden: _____ Raumhöhe Aufzug: _____

Transport Profilstangen bis 3m Länge im Treppenhaus möglich: _____

Montage

Aufmaß und Montage erfolgen durch CEKA.

Alle Komponenten werden zerlegt angeliefert.

Decken- und Bodenschienen bestehen aus 3m langem Stangenprofil.

Der Zuschnitt im Werk erfolgt auf Längen mit Übermaß; das Ablängen auf das genaue Maß erfolgt auf der Baustelle.

Die vorstehenden Informationen sowie das Aufmaß sind Basis für die Auftragsannahme und Auftragsausführung.

Falschlieferungen auf Grund fehlerhafter Informationen sind kein Reklamationsgrund und entstehende Mehraufwendungen sind kostenpflichtig.

**Im Bereich der Deckenmontage verlaufen keine Kabel oder Leitungen.
Montage an Decke und Fußboden werden hiermit genehmigt.**

Name / Firma _____

Datum _____