

Auftraggeber: _____

Lieferanschrift: _____

Bezeichnung der Wand: _____ (bei mehreren Wänden
in einem Objekt)

Schienen gehen über die gesamte Raumlänge von Wand zu Wand
Schienenlänge (mm) _____

Schienen enden einseitig an einer Raumwand
Schienenlänge (mm) _____

Schienen ohne Abschluss an einer Raumwand
Schienenlänge (mm) _____

Montage an Betondecke

Montage an abgehängte Odenwald-Decke

Montage an sonstiger Decke
(Aufbaubeschreibung) _____

Voraussetzung für die Montage der FlexsWall sind ebene Decken und Fußböden.
Ein Niveauunterschied von max. 20mm über die Gesamtlänge kann systemseitig ausgeglichen werden.
Für die Ermittlung der Raumhöhe werden die Fertigmaße (kein Rohbau) vom Fußboden bis zur Decke gemessen.
Zusätzlich wird die Ebenheit des Fußbodens ermittelt, die sich durch die Abweichungen von der Wasserwagen-Linie ergibt (Laser-Messung).

Beispiel:



